

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött

- **egyrészlől: Csorna Város Önkormányzata**
címe: Csorna,
képviseli: Dr. Turi György polgármester
adószám: 15367170-2-08
számlaszám: K & H 10402142-21422838-00000000
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

- **másrészlől: West Hungária Bau Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
képviseli: Paár Attila ügyvezető igazgató
adószám: 11469830-2-13.
számlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-33220774-00003285
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum:


Felek megállapítják, hogy közöttük a Megrendelő által KÉ 11446/2009., számon a „Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda felújítása” tárgyú építési beruházás kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2009. augusztus 14. napján vállalkozási szerződés jött létre, amelynek tárgyát a Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda (Széchenyi István Körzeti Általános Iskola; Bóbita Óvoda) felújítására irányuló munkálatok elvégzése képezte (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**).

Szerződő felek rögzítik, hogy a fenti szerződés időpontját követően beállt körülmények a felek által nem voltak előre láthatóak és szerződés mindkét fél jogos érdekeit sértené, ha nem kerülne sor módosításra.

Az előző bekezdés szerinti Vállalkozási Szerződés módosítására - a Kbt. 303.§ bekezdésére is figyelemmel - az alábbi indokok alapján kerül sor:

1. A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola "B" épületének főbejárata átépítésre kerül a kiviteli terveknek megfelelően. A meglévő bejárati lépcső bontásakor, illetve az új lépcső betonalapjának kiásásakor került feltárássra, hogy két egymás melletti E.ON használatában lévő elektromos kábel fut párhuzamosan az épület falától 2 m távolságban, amiatt a következő előre nem látható munkálatok elvégzését idézte elő:

- az E.ON illetékes szakembereivel egyeztetés történt, melynek során kiderült, hogy a vezetékeket a lépcsők alatti részen védőcsővezéssel kell ellátni és csak azt követően lehet a betonozási munkákat elvégezni és a kivitelezést folytatni és
- a kivitelei terv szerinti beton szerkezetű rámpák alatti részen húzódozó vezetékek miatt csak mobil szerkezetű rámpa építhető a kiviteli terv részét képező költségvetés műszaki tartalmának módosításával.



2. A kiviteli terv készítője a tervezés során nem mérte fel a szekrények állapotát, így annak felületkezelését írta elő. A kivitelezés során a szekrények festésének előkészítő munkái során viszont kiderült, hogy azok nagyon rossz állapotban vannak, így felújításuk nem gazdaságos. Emiatt új szekrények készítése vált szükségessé.

3. A „B” épület D-i homlokzat É-B-9/A1 és É-B-15/M rajzszámú tervek szerint a liftgépház mediterrán kőburkolatával összefüggésben a kivitelezés során világossá vált, hogy a lábazat magasságával együtt a leendő terepszinttől 14 m magasan a tervező által leírt rétegrend szerint a vasbeton szerkezetre ragasztott, dübelezett, hálózott hőszigetelésre légrés nélkül a 10 cm vastag, szabálytalan alakú kövek rögzítése nem kivitelezhető biztonságosan. Mindezekre figyelemmel a liftgépház dryvit burkolatának készítése az iskola homlokzatával megegyező módon és színben kerül kivitelezésre.


Fenti körülmények a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, és a munkálatok elvégzésének hiánya jelentősen akadályozná a további munkavégzést illetve veszélyt is jelent.

Fenti három körülmény a Vállalkozási szerződés műszaki és pénzügyi mellékletének a módosítását teszi szükségessé és az elmaradó munkák helyett az elektromos kábel védőcsövezése és a „B” épület előtti rámpa mobil szerkezetes (fém és fa) építése kerül elvégzésre, mely a szerződéses összeg változását nem eredményezi.

A szerződés szerves részét képezik a az elektromos kábel miatt a mobil szerkező akadálymentesítő rámpára benyújtott kivitelezői ajánlat, ami szerződéssel együtt kezelendő.

Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés egyebekben nem módosul, annak valamennyi rendelkezését magukra nézve a továbbiakban is kötelezőnek ismerik el.

Csorna, 2010. .augusztus 10.


Csorna Város Önkormányzata
Dr. Turi György
polgármester
Megrendelő




Dr. Dobrossy Adrienn
jegyző

WEST HUNGÁRIA BÉRTÉRI ÉRTÉK


Székhely
H-2051 Biatorbác,
Vendel Park, Huber u.
Tel: +36-23/532 73
Fióktelep:
H-9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u.
Tel/Fax: +36-96/511-390, +36-96/511-41
Céginformációs szám: C-09-09-11594
Tulajdonosi szám: 136 130 2-13
West Hungária Bau Kft.
Paár Attila
ügyvezető Igazgató
Vállalkozó

2